



**РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ  
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»  
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

119117, г. Москва, ул.Пятницкая, д. 31 стр. 2  
Тел.: (495) 780-30-10  
ro@Mosyabloko.Ru

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Управление Федеральной  
антимонопольной службы по  
Краснодарскому краю  
Р. В. Дегтяревой**

---

*350020, г.Краснодар,  
ул.Коммунаров, 235*

***О нарушении  
антимонопольного  
законодательства***

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

31.10.2016 г. на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт) опубликовано Извещение о проведении электронного аукциона, номер извещения № 0318100028516000180 (далее – Закупка).

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "СМЕНА".

Адрес заказчика: Российская Федерация, , 353408, Краснодарский край, г-к. Анапа, с. Сукко, ул. Приморская, 7, ФГБОУ ДО «ВДЦ «Смена».

Организация, осуществляющая размещение: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "СМЕНА".

Электронная почта: smena.goszakaz@mail.ru, тел. +7-86133-93520, факс: +7-86133-93040.

Объект закупки: Поставка и монтаж быстровозводимых павильонов.

Дата и время окончания подачи заявок: 28.11.2016 09:00.

Дата и время подведения итогов (по местному времени заказчика): 02.12.2016.

Начальная (максимальная) цена: 141 000 000 руб.

В ходе гражданского контроля Закупки было выявлено следующее нарушение: к исполнителю контракта не начислены штрафы за ненадлежащее выполнение контракта.

Согласно п. 5.1 Контракта № 0318100028516000180-0018650-03 (далее - Контракт), исполнение контракта предусмотрено в течение 50 календарных дней с момента заключения контракта. В соответствии с п. 8.2.5 Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта.

Согласно поступившим в Центр антикоррупционной политики данным, в установленный Контрактом срок работы не были выполнены. В то же время Заказчик не применил штрафные санкции и не начислил пени.

Согласно ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Следовательно, требование об уплате штрафа (неустойки, пени) в адрес поставщика является императивной нормой, что подтверждается разъяснением Минэкономразвития РФ в Письме от 25.12.2015 № ОГ-Д28-16587.

На основании вышеизложенного, с учётом требований ст. 99 ФЗ-44, прошу:

1. Признать наличие в действиях заказчика нарушений антимонопольного законодательства.
2. Выдать предписание об устранении нарушений.

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119117, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2. Также прошу направить копию ответа по электронной почте на адрес: [zap@yabloko.ru](mailto:zap@yabloko.ru).

**С уважением,  
Член Федерального политкомитета  
Председатель регионального отделения**

**С.С. Митрохин**

*Исп. А. В. Чумаков (+7-495-780-30-10)*